

A pályázat azonosító száma: **EFOP 4.1.2-17-2017-00091**

A projekt címe: **„A Győrvári Béni Balogh Ádám Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése”**

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítás

amely létrejött egyrészről:

név, megnevezés: **Szombathelyi Tankerületi Központ**

cím, székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 8.

elérhetőség: +36 303087747

adószám: 15835499-2-18

penzforgalmi számlaszám: 10047004-00336925-0000000030005204

képviselőként eljáró személy neve, megnevezése, címe/székhelye: Fodor István tankerületi igazgató, Szombathelyi Tankerületi Központ, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 8.

képviselőként eljáró személy elérhetősége: +36 94/795-246

KSH szám: 15835499-8412-312-18

Naplóügyfél jel (NÜJ): 308832004

mint a Megrendelő - a továbbiakban: **„Megrendelő”**

másrészről pedig:

neve vagy megnevezése: **VASI OPUS Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**

cím, székhely: 9700 Szombathely, Söptei út 75.

elérhetőség: +36 30 6825421

adószám: 11947990-2-18

vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 34A31854

penzforgalmi számlaszám: Erste Bank: 11600006-00000000-43870947

képviselőként eljáró személy neve, megnevezése címe/székhelye: Horváth Róbertné (ügyvezető), 9915 Hegyhátsál, Temető u. 21.

képviselő eljáró személy elérhetősége: +36 30 6825421

nyilvántartó cégbíróság neve: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 18-09-104179

mint Vállalkozó kivitelező - a továbbiakban: **„Vállalkozó”**

(Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén: **„Szerződő Felek”** vagy **„Felek”**) között az alulírott helyen és napon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**), valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**) rendelkezései, alapján.

I. ELŐZMÉNYEK

1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: **Kbt.**) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le „**Építőipari munkálatok EFOP-4-1-2-17-2017-00091**” tárgyában (továbbiakban: **Közbeszerzési Eljárás**).
2. A Megrendelő a Közbeszerzési Eljárás során beérkezett ajánlatok értékelését követően a Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, így Felek szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással 2020. november 24. napján.
3. Felek a Szerződést a II. pontban meghatározott indokok alapján a III. pont szerint jogalap szerint és a IV. pontban meghatározott tartalommal jelen Szerződésmódosítással módosítják (a továbbiakban: Szerződésmódosítás):

II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKA

1. A Szerződésmódosításra az alábbi indok miatt kerül sor:

1.1. Határidő változás

1.1.1. Megrendelő 2021. május hónapjában igénybejelentéssel élt a közműszolgáltató felé villamos energia hálózatfejlesztés (közműszolgáltató ügyintézése és bekapcsolási folyamata) érdekében.

A közműszolgáltató villamos energia hálózatfejlesztési eljárása során kiderült, hogy a teljesítmény bővítést többek között csak akkor lehet végrehajtani, ha a meglévő 3 mérőóra külön-külön kereskedelmi szerződést köt a Megrendelő, továbbá tájékoztatták a Megrendelőt, hogy az áramellátásra vonatkozólag beruházási folyamat indítására nincs szükség. Ezt követően az elosztói engedélyestől kapott, többször egymásnak is ellentmondó tájékoztatás és elvárás miatt, a normális - hiánypótlásokat is magában foglaló – ügyintézési időtartamot meghaladó ügyintézési idő ellenére sem sikerült megvalósítani a villamos energia hálózatfejlesztést.

A közműszolgáltató villamos energia hálózatfejlesztése az eredetileg tervezett 3 hónap helyett – a fent leírtak miatt – Megrendelő által előre nem látható és neki nem felróható okokból az előre tervezettnél hosszabb időtartamot vesz igénybe.

1.1.2. Vállalkozó 2021. szeptember 20. napján a fent kifejtett közszolgáltatói késedelem miatt akadályközléssel élt, mert az alábbi munkákat nem tudja megfelelő ütemben elvégezni, azokat csak az akadályoztatás megszűnését - a közműszolgáltató villamos energia hálózatfejlesztését - követően tudja elvégezni és a kivitelezést készre jelenteni:

1. fennmaradó elektromos szerelési munkák: érintett épületrészek vezetékhálózatának összekötése, áram alá helyezése. Villamos működtetésű rendszerek áram alá helyezése, villamos oldali betüzelése, teljesség igénye nélkül: kazánház, fűtő, és szellőztető rendszerek gépi elemei, tűzjelző rendszer, hő, és füstelvezető kupolák, természettudományi labor berendezései;
2. Érintésvédelemi felülvizsgálat, jegyzőkönyv kiállítás;
3. Lift minősítő szervezet (TÜV, ÉMI) felülvizsgálat lefolytatása, átadási dokumentáció;
4. Lift hatósági átadása, mérésügyi hivatal részére;
5. Tűzjelző szakhatósági (katasztrófavédelem) átadása.

A fenti munkák elvégzése 60 naptári napot vesz igénybe a közműszolgáltató villamos energia hálózatfejlesztését követően.

A fentiek okán a Szerződés a **Kbt. 141. §. (4) bekezdés c) pontja** szerinti módosítása vált szükségessé a III. /1. pontban foglaltak szerint.

III. JOGALAP

1. Felek megvizsgálták és rögzítik, hogy a Szerződésmódosítás a II. /1.1. alpontban foglalt indok alapján a Szerződés a **Kbt. 141. §. (4) bekezdés c) pontja** alapján jogszerűen módosítható:

„(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A Szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján történő módosítását az alábbiak támasztják alá:

ca) A Megrendelő a Szerződésmódosítás II. / 1.1. alpontban részletesen meghatározottak szerint kellő körültekintés mellett sem láthatta előre, hogy a közműszolgáltató villamos energia hálózatfejlesztése az eredetileg tervezett 3 hónap helyett hosszabb időtartamot vesz igénybe. A közműszolgáltató eljárása vezetett oda, hogy a kivitelezés nem tud az eredeti ütemtervnek megfelelően időben befejeződni.

cb) A Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, mert a felek jogai és kötelezettségei csak a Szerződés teljesítési határideje vonatkozásában változik meg az akadályoztatás időtartamával.

Ennek megfelelően a Szerződés teljesítési határideje a közműszolgáltató villamos energia hálózatfejlesztésének elvégzését követő 60. naptári napra módosul, így a Szerződés módosítása megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) alpontjában rögzített előírásnak.

cc) Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, mivel a teljesítési határidő módosítás nem eredményez értéknövekedést.

IV. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTOTT RENDELKEZÉSE

1. Felek a Szerződés IV. 3. 3.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

„A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 360 naptári nap.”

Módosított rendelkezés *(dőlt betűtípussal megjelölve):*

„A teljesítési határidő a közműszolgáltató villamos energia hálózat fejlesztésének elvégzésétől számított 60 naptári nap.”

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
2. Jelen Szerződésmódosítás a Felek általi kölcsönös aláírása napján lép hatályba.
3. Jelen Szerződésmódosítás az eredeti Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Felek a jelen Szerződésmódosítást elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselői szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.


Jelen 1. számú Szerződésmódosítás [4] darab egymással teljesen megegyező példányban készült, melyből [3] darab eredeti példány Megrendelőt, [1] darab eredeti példány Vállalkozót illeti meg.

Megrendelő


Fodor István
tankerületi igazgató
Szombathely,

2022. év január hónap 17. napján

Vállalkozó


Horváth Róbertné
ügyvezető
Szombathely,

2022. év január hónap 17. napján

Pénzügyi ellenjegyzés:

Szombathely, 2022. év január hónap 17. napján


Varga Béláné
gazdasági vezető
